

Report Strategico

Business Experience & Apollo Residence — Assemini

Struttura del gruppo, finanziamento bancario e strategie di copertura del capitale proprio

Sessione del 17 agosto 2026 · Preparato da ZirkonIA per Federico Gaudino

Executive Summary

La banca ha posto due condizioni per erogare il mutuo edile su Apollo Residence: un capitolato lavori stimato in circa €850.000 e un apporto di mezzi propri pari al 30% di quella cifra (€255.000), erogato prima dell'avvio, con disborso successivo a stati di avanzamento lavori (SAL). Del capitale oggi dimostrabile (€55.000–60.000 tra spese di progettazione e investimento di Veronica Inderisano), resta un gap reale stimato in €195.000–200.000. Il terreno, pur riconosciuto in teoria dalla banca come apporto valido, non è utilizzabile nella pratica: una parte è stata pagata in contanti non tracciati e l'acquisizione è avvenuta tramite permuta non ancora perfezionata al 100%.

Il documento propone quattro linee d'azione parallele per colmare il gap senza ricorrere alla rete di investitori personali già nota (Matteo Gaudino, Maria Carolina Gaudino, Fabrizio Guisu), già individuata come leva ovvia e tenuta a parte.

1. Struttura del gruppo — chiarimento

«La Experience Suite» unisce Business Experience (immobiliare, Sardegna) e Communikey Experience/ZirkonIA (comunicazione, tecnologia) esclusivamente come direzione d'intenti condivisa — coerenza di sviluppo e taglio stilistico. Non esiste oggi alcuna struttura finanziaria, legale o operativa comune: nessun flusso di capitale tra le due branche, nessuna dipendenza operativa.

Coerentemente, nella pratica di presentazione a una banca (già testata per Business Experience) si porta solo la verticale pertinente — non l'aggregato del gruppo. L'ambizione di lungo periodo (~€5M di valore aggregato, orizzonte 2026–2030) resta una narrativa strategica, non l'argomento usato nelle trattative bancarie correnti.

La trasformazione della Suite in una holding finanziaria reale (con controllate e spin-off) è una direzione desiderata e confermata, ma senza trigger concreto né piano operativo definito al momento — resta un'opzione tenuta aperta.

2. La richiesta della banca su Apollo Residence

Parametro	Dato
Capitolato lavori (stima ingegnere)	€850.000 — gran totale con spese e tasse (sostituisce le stime precedenti di €686.400 e €950.000)
Mezzi propri richiesti	30% del capitolato → €255.000, versati prima dell'erogazione

Parametro	Dato
Modalità di erogazione	A stati di avanzamento lavori (SAL), presumibilmente 5-6 tranches
Cosa riconosce la banca come apporto	Confermato: qualunque investimento «in conto lavori» — terreno, progettazione, oneri

2.1 Capitale oggi dimostrabile

Voce	Importo	Stato
Spese di progettazione	€25.000-30.000	Utilizzabile — tracciabile
Investimento Veronica Inderisano	€30.000	Utilizzabile — già raccolto
Terreno (acquisto)	—	Non utilizzabile — vedi 2.2
Totale utilizzabile	€55.000-60.000	
Target richiesto (30% di €850.000)	€255.000	
Gap reale	€195.000-200.000	

2.2 Perché il terreno non è utilizzabile

Due motivi distinti, entrambi indipendenti dalla disponibilità della banca a riconoscerlo in teoria come apporto valido:

- **Tracciabilità:** una parte del pagamento del terreno è avvenuta in contanti non tracciati, quindi non dimostrabile alla banca.
- **Titolarità incompleta:** il terreno è stato acquisito tramite permuta (2 delle 9 unità totali dovute al precedente proprietario) — non ancora formalmente posseduto al 100% da Business Experience.

Punto da verificare con un professionista

La porzione di terreno pagata in contanti non tracciati non è solo un tema di conteggio ai fini del mutuo: i trasferimenti immobiliari in Italia richiedono tracciabilità dei pagamenti. Da chiarire con Giancarlo Iba o un legale prima che emerga in fase di due diligence bancaria o notarile (notaio già coinvolto per il passaggio quote di Monia Boncioli). Opinione strategica, non consulenza fiscale o legale.

3. Strategie parallele per colmare il gap

Escluso il contatto della rete di investitori personali (leva già nota), quattro linee d'azione, in ordine di priorità consigliata:

3.1 Trasformare le richieste in caparre (priorità massima)

Delle 7 unità vendibili (€145.000–175.000 cad.), zero vendite formalizzate nonostante «molte richieste». Un compromesso con caparra confirmatoria del 15–20% su 3–4 unità genera €65.000–140.000 di liquidità reale, generata dal progetto stesso, e rafforza il profilo di rischio percepito dalla banca (dimostra domanda di mercato, non solo un business plan).

Da verificare con Giancarlo Iba: sequenziare caparre e delibera del mutuo evitando condizioni sospensive che si annullano a vicenda.

3.2 Crowdfunding immobiliare

Piattaforme italiane (Walliance, Recrowd, Concrete Investing, Rendimento Etico) raccolgono capitale equity o lending subordinato per singoli progetti di sviluppo — capitale di mercato, terzo e professionale, non rete personale.

Da chiarire prima con la banca se questo capitale conta come mezzi propri o viene trattato come debito subordinato aggiuntivo.

3.3 Ristrutturare il finanziamento

Due strade alternative: garanzia di un Confidi a copertura di parte del 30% (riduce il cash richiesto, eleggibilità da verificare caso per caso); oppure leasing in costruendo, che sposta la proprietà sulla società di leasing durante la costruzione riducendo l'equity iniziale.

Il leasing in costruendo è pensato più per chi userà l'immobile che per chi lo costruisce per rivendere — da validare con un consulente creditizio.

3.4 Verificare altri istituti

Il rapporto mezzi propri/capitolato non è uniforme tra banche né tra programmi (alcune linee dedicate allo sviluppo immobiliare hanno soglie diverse dal 30%). Un giro parallelo di 2–3 istituti chiarisce se la condizione è negoziabile o è standard di mercato.

Angolo cieco

Il primo binario (caparre) non è solo un modo per raccogliere liquidità — è l'unica leva che riduce anche il rischio percepito dalla banca, perché dimostra domanda reale invece di limitarsi ad aumentare il numeratore del 30%. Priorità consigliata per le prossime due settimane: chiudere 2–3 compromessi con chi ha già manifestato interesse.

4. Prossimi passi

- Contattare gli interessati esistenti per trasformare l'interesse in compromessi con caparra 15–20%.
- Chiarire con Giancarlo Iba la sequenza caparre / delibera mutuo.
- Valutare 2–3 piattaforme di crowdfunding immobiliare, verificando prima con la banca il trattamento contabile del capitale raccolto.
- Chiedere a un consulente creditizio se un Confidi può garantire parte del 30%.

- Verificare compatibilità del leasing in costruendo con un progetto multi-unità per la vendita.
- Aprire un confronto in parallelo con 2-3 altri istituti sul requisito del 30%.
- Affrontare con un professionista la porzione di terreno pagata in contanti non tracciati.
- Verificare con notaio/Giancarlo se lo stato legale della permuta ha un valore parziale documentabile ai fini del 30%.

Questo documento riflette un'analisi strategica interna (ZirkonIA/Second Brain), non costituisce consulenza fiscale, legale o creditizia. Le raccomandazioni su tracciabilità dei pagamenti, trattamento contabile del capitale raccolto e idoneità di strumenti di finanziamento vanno validate con i professionisti già coinvolti (Giancarlo Iba, notaio, consulente creditizio) prima di agire.